

ESTADO DE RONDÔNIA
Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira
Setor de Engenharia

Demonstrativo de Obras Realizadas, conciliando com saldo contábil								
Item	Processo nº	Obra	Endereço	Valor e nº do Contrato	Data de Início	Data de entrega	Situação	Justificativa
1	564/2022	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	Rua São Cristóvão, SN, quadra 08, lote 01, Distrito de Colina Verde	R\$ 349.328,00 134/2022	20/12/1022	14/04/2024	EM ANDAMENTO	A obra teve uma paralisação e atualmente está em fase de conclusão.
2	707/2022	CONSTRUÇÃO DE 3 SALAS DE AULA NA ESCOLA FERNÃO DIAS	Linha 621, km 52, Gov. Jorge Teixeira-RO	R\$ 311.555,81 216/2022	26/12/2022	23/01/2024	Concluída	A obra teve de ser paralisada e atualmente encontra-se concluída.
3	781/2022	CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNÃO DIAS	Linha 621, km 52, Gov. Jorge Teixeira-RO	R\$ 345.380,51 209/2022	20/12/2022	01/07/2024	Em andamento.	A obra teve uma paralisação e atualmente está em fase de conclusão.
4	652/2022	IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO EM LED NA AV. PEDRAS BRANCAS	AV. Pedras Brancas	R\$ 287.083,36 160/2023	19/10/2023	16/04/2024	Em andamento.	Houve uma sobra de recursos que foram utilizados para adição



ESTADO DE RONDÔNIA
 Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira
 Setor de Engenharia

								de novo trecho de iluminação, atualmente estão sendo executados os serviços aditivados.
5	562/2022	CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA	AV. Pedras Brancas, 628, setor 02, quadra 38, lote 01	R\$ 339.648,60 189/2023	06/12/2023	03/07/2023	Em andamento.	Obra em andamento, devido ao período chuvoso houve necessidade de aditivo de prazo.
6	819/2023	REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	TRAVESSA COPAÍBA, 2557, HOSPITAL MUNICIPAL	R\$ 1.064.810,08 178/2023	06/11/2023	20/04/2024	Em andamento.	Houve a necessidade de aditivos no decorrer da obra.
7	351/2023	REFORMA DA SALA DE RAIOS X	TRAVESSA COPAÍBA, 2557, HOSPITAL MUNICIPAL	R\$ 75.453,40 104/2023	21/06/2023	26/10/2023	Concluída.	Obra concluída.
8	608/2022	CONSTRUÇÃO DE PORTAL NA ENTRADA	AV. PEDRAS BRANCAS (ENTRADA DA	R\$ 349.882,76 126/2022	27/07/2022	14/07/2023	Concluída.	Obra concluída.



ESTADO DE RONDÔNIA
Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira
Setor de Engenharia

		DA CIDADE DE GOV. JORGE TEIXEIRA	CIDADE), RO 463					
9	983/2022	CONSTRUÇÃO DE CERCA EM ALAMBRADO NA GARAGEM MUNICIPAL	Rua Sumaúma, centro	R\$163.217,10 105/2023	07/07/2023	17/10/2023	Concluída.	Obra concluída.
10	907/2023	ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA DO CAMPO MUNICIPAL	Campo municipal, bairro Francisco Natalino Bezerra	R\$ 32.700,00 129/2023	17/08/2023	05/09/2023	Concluída.	Obra concluída.





Município de Governador Jorge Teixeira



63.761.944/0001-00

Avenida Pedras Brancas, 939 - Centro

www.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Relatório Demonstrativo	29 DEMONSTRATIVO DAS OBRAS	28/03/2024

ID: 183835	Processo	Documento
CRC: DEAE624A		
Processo: 1-439/2024		
Usuário: EDVALDO ARAUJO DA SILVA		
Criação: 28/03/2024 08:50:32	Finalização: 28/03/2024 08:50:32	

MD5: **BF20372D45F9C4A8737ACF3B894E872C**

SHA256: **8A11E5D9EFF889A757E6F48F2263590B371D816B4757FBB0D5EF4ACBA1956D34**

Súmula/Objeto:

Prestação de contas do exercício de 2023

INTERESSADOS

PREFEITURA MUN. DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA GOV.JORGE TEIXEIRA RO 28/03/2024 08:50:32

ASSUNTOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 28/03/2024 08:50:32

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 GILMAR TOMAZ DE SOUZA PREFEITO MUNICIPAL 28/03/2024 11:39:03

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 8.667/2021.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br informando o ID 183835 e o CRC DEAE624A.